



GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL  
CANTÓN CHINCHIPE



ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

Ing. Francisco Pinos Ortega  
**FISCALIZADOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO:**

Que, el Ing. Juan Fernando Soto Carrión, Contratista del proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO LA FORTUNA DE LA PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE**”, con fecha 19 de abril del 2021 celebra el contrato con el GADM del cantón ChinchiPE, por un monto de \$103,949.73 (Ciento tres mil novecientos cuarenta y nueve con 73/100) más el IVA, con un plazo de 90 días, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra acreditado a su cuenta bancaria. Con fecha 11 de mayo del 2021, se realizó el pago del anticipo por un valor de \$ 51,947.87 equivalente al 50% del contrato original. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa final de su construcción, en la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Con fecha 16 de agosto del 2021, Fiscalización y Administración del contrato, autorizaron al contratista una ampliación de plazo de 21 días a partir de la fecha final del plazo contractual, quedando actualmente un plazo de 17 días para la culminación total de la obra.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Zumba, 31 de agosto de 2021

Atentamente,

Ing. Francisco Pinos.  
**FISCALIZADOR DEL CONTRATO**



# JUAN FERNANDO SOTO CARRION

## Ingeniero Civil

Calle: Zhadapanba Numero: Sn Referencia: A Cien Metros Del Cuartel Militar  
Tel: 2722258 Cel. 0997237055 E Mail [ing\\_juansoto@yahoo.es](mailto:ing_juansoto@yahoo.es)  
Zamora Chinchipe- Ecuador

---

Zumba, oficio CCGNS-004. 13 de agosto del 2021

Ing. Francisco Pinos Ortega

**FISCALIZADOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DEL CANTON CHINCHIPE.**

Por medio de la presente tengo a bien, desearle éxitos en sus funciones dignamente encomendadas.

Mediante la presente tengo a bien solicitarle, como contratista de la **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO LA FORTUNA DE LA PARROQUIA CHITO, CANTON CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE**, una ampliación de plazo de 45 días, debido a las fuertes lluvias en el sector durante todo el proyecto, también por motivo de la pandemia ya que todo el personal se contagió, así mismo los trabajos de arreglos de tuberías en la red no estaban contempladas en la construcción y por el tipo de suelo ya que no se tenía contemplado que es un sector pantanoso.

Por la favorable atención que se digne a dar a la presente, me suscribo de usted, le antelo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:



Ing. Juan Fernando Soto Carrion  
**CONTRATISTA.**  
110281748-1

PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN