

**ING. STEFANIE PRISCILA JARAMILLO CABRERA**

FISCALIZADORA ENTRANTE DEL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS COLEGIO BACHILLERATO ZUMBA

## CERTIFICO

Que el contrato, cuyo objeto es: **“CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS COLEGIO BACHILLERATO ZUMBA”**, contrato suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe en calidad de contratante y el Arq. Fabián Marcelo Pérez Guerrero en calidad de contratista.

Los datos generales del contrato son:

Fecha de suscripción:	17 de abril de 2023
Plazo contractual:	120 días
Fecha de inicio:	3 de mayo de 2023
Monto del contrato:	\$ 119.655,12665
Fiscalizadora entrante:	Ing. Stefanie Priscila Jaramillo Cabrera
Contratista:	Arq. Fabián Marcelo Pérez Guerrero
Administrador:	Ing. Antonio Rolando Velásquez Romero
Avance económico:	PLANILLA Nro.1 aprobada por fiscalización, por un valor de \$ 9,711.04
Porcentaje de avance físico planilla Nro.1:	8.12%
Multas:	No
Ampliaciones de plazo:	No
Monto de anticipo 50%:	\$ 59.827,57
Suspensión de trabajos:	17 de mayo del 2023
Autorización de Reinicio de trabajos:	15 de junio del 2023

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado hacer uso del presente en lo que creyere conveniente.

**Elaborado por:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Stefanie Priscila Jaramillo Cabrera  
**FISCALIZADORA ENTRANTE DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS COLEGIO BACHILLERATO ZUMBA**