

Zumba, 6 junio de 2023

**Ing. Neicer Arévalo Toledo**

TÉCNICO DEL PDOT GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

**FISCALIZADOR DEL CONTRATO: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO MCO-GADMCH-002-2023,  
"CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS COLEGIO BACHILLERATO ZUMBA"**

## CERTIFICO

Que el contrato denominado: "CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS COLEGIO BACHILLERATO ZUMBA" CÓDIGO MCO-GADMCH-002-2023, se encuentra paralizado, presentando un avance físico del 0.24 %.

### DATOS GENERALES

<b>Contratista</b>	Arq. Fabián Marcelo Pérez Guerrero
<b>Fiscalizador</b>	Ing. Neicer Arévalo Toledo
<b>Administradora</b>	Arq. Flor Ruiz Reátegui
<b>Código de Procedimiento</b>	MCO-GADMCH-002-2023
<b>Código de contrato</b>	MCO-NRO.003-2023
<b>Monto del Contrato USD:</b>	\$ 119.655,13 más IVA
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	17 de abril 2023
<b>Fecha de entrega del Anticipo</b>	28 de abril 2023
<b>Porcentaje de anticipo %</b>	50 %
<b>Monto de Anticipo USD</b>	\$ 59.827,57
<b>Autorización de Inicio de Obra</b>	2 de mayo del 2023
<b>Fecha de Inicio de Plazo Contractual</b>	3 de mayo del 2023
<b>Plazo de ejecución</b>	120 días
<b>Ampliación de Plazo</b>	No
<b>Suspensión de trabajos</b>	17 de mayo del 2023
<b>Estado Actual</b>	Se encuentra paralizada
<b>Avance Físico</b>	0.24%
<b>Liquidación económica</b>	No hay planillas

Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado hacer uso del presente en lo que creyere conveniente.

Para los fines pertinentes:

\_\_\_\_\_  
Ing. Neicer Arévalo Toledo  
TÉCNICO DEL PDOT GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE  
**FISCALIZADOR DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS COLEGIO BACHILLERATO  
ZUMBA" CÓDIGO MCO-GADMCH-002-2023**

1/1