

## CERTIFICADO

Zumba, 06 de junio de 2023  
Oficio Nro. 50-fisc-acc-zumba-2023

**ING. JORGE ENRIQUE PAREDES HERRERA**

**FISCALIZADOR DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A LA CIUDAD DE ZUMBA Y MIRADOR EL COLORADO, DEL CANTON CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE"**

### CERTIFICO

Que el contrato cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A LA CIUDAD DE ZUMBA Y MIRADOR EL COLORADO, DEL CANTON CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE**", contrato suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe en calidad de contratante y el Consorcio "SURCOMMEK CHINCHIPE", representante legal es el Ing. Vicente Patricio Armijos Jaramillo en calidad de contratista

#### Datos generales del contrato son:

<b>NOMBRE:</b>	"CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A LA CIUDAD DE ZUMBA Y MIRADOR EL COLORADO, DEL CANTON CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE"
<b>UBICACIÓN:</b>	CIUDAD DE ZUMBA

#### Datos generales del contrato de obra:

CONTRATISTA:	Consorcio "SURCOMMEK CHINCHIPE"
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. Vicente Patricio Armijos Jaramillo
PROCESO Nro.:	LICO-GADMCH-002-2022
MONTO DEL CONTRATO USD:	\$ 1.702.195,13 más IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	04 de agosto de 2022
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	23 de agosto de 2022
PORCENTAJE DE ANTICIPO %:	40
MONTO DEL ANTICIPO USD:	\$ 680.878,05 más IVA
AUTORIZACION DE INICIO DE OBRA:	24 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	25 de agosto de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS:	270
FECHA DE TERMINACION DE PLAZO CONTRACTUAL:	21 de mayo de 2023
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Ing. Antonio Velázquez
FECHA DE PARALIZACION:	25 de agosto de 2022

DIAS PARALIZADOS:	67 días
NUEVA FECHA DE TERMINACION DE PLAZO SEGÚN PARALIZACIÓN:	27 de julio de 2023
ÓRDENES DE CAMBIO:	SI
INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA (HASTA EL 5%):	\$ 22.610,58
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:	0
FECHA DE TÉRMINO DE PLAZO INCLUIDA SUSPENSIÓN:	27 de julio de 2023
FECHA PARALIZACION DE OBRA	01 de marzo 2023
REINICIO DE OBRA	FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO

### Datos generales del contrato de fiscalización:

FISCALIZADOR:	Ing. Jorge Paredes Herrera
No. CONTRATO:	002-GADMCCCH-2022
MONTO DEL CONTRATO USD:	\$ 40.450,00 más IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	07 de julio de 2022
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	23 de agosto de 2022
PORCENTAJE DE ANTICIPO %:	50
MONTO DEL ANTICIPO USD:	\$ 20.225,00
AUTORIZACION DE INICIO DE OBRA:	24 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	25 de agosto de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS:	270
FECHA DE TERMINACION DE PLAZO CONTRACTUAL:	21 de mayo de 2023
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Ing. Stefanie Jaramillo Cabrera
FECHA DE PARALIZACION:	25 de agosto de 2022
DIAS PARALIZADOS:	68 días
NUEVA FECHA DE TERMINACION DE PLAZO SEGÚN PARALIZACIÓN:	27 de julio de 2023
FECHA DE PARALIZACION	01 de marzo 2023
FECHA DE REINICIO	Firma contrato complementario

### Avance económico:

En el acumulado de las planillas generales hasta el presente periodo informado muestra un valor de 568.854,54 dólares, representando un valor porcentual de 33,42% como se puede observar en la tabla 1.

**CUADRO DE PLANILLAS GENERAL DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA**

Nº PLANILLA	V. PLANILLADO	12% IVA	TOTAL C/ IVA	ANTICIPO	1,75% - RENTA	100% IVA	LIQUIDO	% PLANILLADO
1	352.067,61	42.248,11	394.315,72	140.827,04	6.161,18	42.248,11	205.079,39	20,68%
2	116.702,60	14.004,31	130.706,91	46.681,04	2.042,30	14.004,31	67.979,26	6,86%
3	41.335,94	4.960,31	46.296,25	16.534,38	723,38	4.960,31	24.078,18	2,43%
4	58.748,39	7.049,81	65.798,20	23.499,36	1.028,10	7.049,81	34.220,93	3,45%
<b>TOTAL</b>	<b>568.854,54</b>	<b>68.262,54</b>	<b>637.117,08</b>	<b>227.541,82</b>	<b>9.954,96</b>	<b>68.262,54</b>	<b>331.357,76</b>	<b>33,42%</b>

Tabla 1

✓ PORCENTAJE FINANCIERO GENERAL:

AVANCE FINANCIERO HASTA PERIODO ANTERIOR %	29,97
AVANCE FINANCIERO ESTE PERIODO	3,45
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	33,42

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado hacer uso del presente en lo que creyere conveniente.

Elaborado por:

Ing. Jorge Paredes Herrera  
**FISCALIZADOR**