



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CHINCHIPE



ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

Ing. Francisco Pinos Ortega
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

CERTIFICO:

Que, el Ing. Juan Fernando Soto Carrión, Contratista del proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO LA FORTUNA DE LA PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE**”, con fecha 19 de abril del 2021 celebra el contrato con el GADM del cantón Chinchipe, por un monto de \$103,949.73 (Ciento tres mil novecientos cuarenta y nueve con 73/100) más el IVA, con un plazo de 90 días, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra acreditado a su cuenta bancaria. Con fecha 11 de mayo del 2021, se realizó el pago del anticipo por un valor de \$ 51,947.87 equivalente al 50% del contrato original. Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución con un monto ejecutado de \$ 60524.30, que corresponde a un avance de obra del 58.22%. Así mismo se ha devengado hasta la Planilla Nro. 1, un monto de \$ 30262.15 (58.22% del anticipo recibido del contrato), quedando un monto por devengar de \$ 21712.72 (41.78%).

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Zumba, 03 de agosto de 2021

Atentamente,

Ing. Francisco Pinos.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

