

## CERTIFICACIÓN NRO. 008 – GADMCCH-OO.PP-2021

Yo, Ing. Marcelo Granda **DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHINCHIPE**

### CERTIFICO

Que la Construcción del Muro de Contención de la Escuela Ciudad de Zumba, se encuentra ejecutándola por:

- ADM. DIRECTA:** CONVENIO No. 03-2020 ENTRE EL GADMCCH Y COORDINACION ZONAL DEL EDUCACION, ZONA 7.
- OBJETO:** “CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA DE LA CIUDAD DE ZUMBA” (APORTE MUNICIPAL MANO DE OBRA, MATERIAL PETREO Y MAQUINARIA)
- MONTO CONTRACTUAL:** 7,975.21
- UBICACIÓN:** Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.
- PLAZO:** 60 días.
- ESTADO DE LA OBRA:** La obra tiene un avance del 95.00%, actualmente se encuentran ejecutando.

Es todo cuanto puedo certificar en Honor a la Verdad, autorizo hacer uso de la presente de forma como lo estime conveniente.



Zumba, 02 de marzo del 2021

  
Ing. Marcelo Granda  
**DIRECTOR DE OO.PP. DEL GADMCCH.**