

Ing. Francisco Pinos Ortega
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

CERTIFICO:

Que, LUNA & CARRION LUNCRICOM CIA LTDA., contratista del proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE**”, con fecha 09 de abril del 2019 suscribe el contrato con el GADM del cantón ChinchiPE, por un monto de \$ 103.367.02 Dólares, con un plazo de 120 días. Certifico que, se encuentra ejecutando este proyecto con un avance físico de obra del 67,44%, que representa \$ 69.708,88 valor sin incluir el IVA, desde el 07 de mayo del 2019 al 22 de noviembre del 2019. Además, la planilla de avance de obra Nro. 1 se encuentra en trámite, de la cual se ha devengado un valor del anticipo de \$ 46.683,51 equivalente al 90,33% del contrato original, quedando un saldo por devengar del anticipo de \$ 5.000,00.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Zumba, 03 de mayo de 2021

Ing. Francisco Pinos.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO