



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CHINCHIPE



ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

Ing. Francisco Pinos Ortega
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

CERTIFICO:

Que, el Ing. Juan Fernando Soto Carrión, Contratista del proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO LA FORTUNA DE LA PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE**”, con fecha 19 de abril del 2021 celebra el contrato con el GADM del cantón Chinchipe, por un monto de \$103,949.73 (Ciento tres mil novecientos cuarenta y nueve con 73/100) más el IVA, con un plazo de 90 días, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra acreditado a su cuenta bancaria. Con fecha 11 de mayo del 2021, se realizó el pago del anticipo por un valor de \$ 51,947.87 equivalente al 50% del contrato original. Con fecha 16 de septiembre se culminó los trabajos de la obra con un monto ejecutado de \$ 104.578,48 que corresponde a un avance de obra de 100,60%. Actualmente La Planilla Final de Liquidación se encuentra en revisión y aprobación por parte Fiscalización y Administración del contrato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Zumba, 01 de octubre de 2021

Atentamente,

Ing. Francisco Pinos.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

