



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CHINCHIPE
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023



Ing. Francisco Pinos Ortega
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

CERTIFICO:

Que, el Ing. Jimmy Paul Herrera Dávila, Contratista del proyecto “ESTUDIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LAS SIDRAS PERTENECIENTE A LA PARROQUIA URBANA ZUMBA DEL CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, con fecha 19 de abril del 2021 celebra el contrato con el GADM del cantón ChinchiPE, por un monto de \$ 21.000.00, (Veinte y un mil con 00/100 dólares de los estados unidos de américa), más IVA, con un plazo de 90 días, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra acreditado a su cuenta bancaria. Con fecha 12 de mayo del 2021, se realizó el pago del anticipo por un valor de \$ 8,400.00 equivalente al 40% del contrato original. Con fecha 10 de agosto el Consultor hace la entrega a Fiscalización de todos los productos finales del estudio para su revisión y aprobación. Actualmente, el estudio se encuentra en etapa de revisión por parte de Fiscalización, y luego remitir al Administrador del contrato para su aprobación.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Zumba, 31 de agosto de 2021


Ing. Francisco Pinos.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO





GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CHINCHIPE
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023



JIMMY PAÚL HERRERA DÁVILA
INGENIERO CIVIL
#: 0985 054 605
@: jimmyherrera_d@hotmail.com

Zumba,
10 de agosto del 2021.

Ingeniero
Francisco Pinos Ortega
FISCALIZADOR DE CONTRATO
A Usted,

Por medio de la presente, remito a Ud. el estudio completo del Sistema de Agua Potable para el barrio Las sidras, perteneciente a la parroquia urbana Zumba, para su correspondiente revisión.

Por su atención y respuesta antelo mi gratitud.

Atte.

Ing. Jimmy Herrera Dávila.
CONSULTOR

Recibido
10/08/2021
15:30