



Arq. Pablo Enrique Jiménez Jiménez

TÉCNICO DE DISEÑO, ESTUDIOS Y PROYECTOS GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

## CERTIFICO:

Que, el CONTRATO MCO-NRO.001-2022 denominado **CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS PARA LA CONTRICIÓN DE LA “TERMINACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE LOS GUAYUSOS, PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE”**, suscrito con fecha 11 de abril de 2022 entre el Ing. José Alberto Jaramillo Núñez en calidad de ALCALDE DEL CANTÓN CHINCHIPE y el Ing. Héctor Antonio Peñarreta León en calidad de CONTRATISTA, por un monto de 26 090.78 dólares americanos y un plazo de 90 días contados a partir de la notificación de inicio de obra; a la fecha se ha entregado el anticipo correspondiente al 50% del monto del contrato correspondiente a 13 045.39 dólares americanos y la obra se encuentra en ejecución con un avance computable del 85%.

Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Zumba, 07 de julio de 2022

Arq. Pablo Enrique Jiménez Jiménez  
TÉCNICO DE DISEÑO, ESTUDIOS Y PROYECTOS  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE  
**FISCALIZADOR**