

CERTIFICACIÓN NRO. 002 – GADMCCCH-ADM-SEPT-2025

Yo, Shenny Aguilar, Arq., FISCALIZADORA DEL CONTRATO Nro. 015-2025

CERTIFICO

Que el CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO “CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ENTRADA A LA CIUDAD Y LA AV. MANUEL RODRÍGUEZ, se encuentra contratado a:

CONTRATISTA: Sr. Darwin Efrén Colala Larreategui

OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO “CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ENTRADA A LA CIUDAD Y LA AV. MANUEL RODRÍGUEZ

MONTO CONTRATADO : USD \$ 40.000,00

ANTICIPO : SIN ANTICIPO

MONTO PLAN A NRO 01 Y 02 : USD \$ 19.672,16

PLAZO : 90 días calendario (30/05/2025 hasta 16/09/2025) con la paralización.

UBICACIÓN: Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.

ESTADO DEL SERVICIO: La prestación del servicio actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 49.18%

Es todo cuanto puedo certificar en Honor a la Verdad, autorizo hacer uso de la presente de forma como lo estime conveniente.

Zumba, 05 septiembre del 2025

Arq. Shenny Aguilar
**ADMINISTRADORA DEL
CONTRATO Nro. 015-2025**