



CERTIFICACIÓN NRO. 001-GADMCCH-D.OO.PP-SEPT-2025

Yo, Shenny Aguilar, Ing., FISCALIZADORA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHINCHIPE

CERTIFICO

Que el CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADECUACIONES DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN CHINCHIPE, se ejecutó por:

ADM. DIRECTA: GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADECUACIONES DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN CHINCHIPE

PRESUPUESTO REFRENCIAL : 41,729.85

MONTO DE AVANCE DE OBRA: 29,009.69

UBICACIÓN : Barrio El Pite, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.

PLAZO : 150 días.

PERIODO PLANIFICADO : 23/04/2025 hasta 19/09/2025

ESTADO Del SERVICIO : La construcción tiene un avance de obra de 69.52%

Es todo cuanto puedo certificar en Honor a la Verdad, autorizo hacer uso de la presente de forma como lo estime conveniente.

Zumba, 05 septiembre del 2025

Shenny A Aguilar Ch, Arq.
FISCALIZADORA DEL GADMCCH