

CERTIFICACIÓN NRO. 001–GADMCCH-FISCA-JULIO-2025

Yo, Ing. Antonio Velásquez FISCALIZADOR DEL CONTRATO NRO. 032-2024.

CERTIFICO

Que la “CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, se encuentra ejecutando el:

| | |
|-----------------------------------|--|
| CONTRATISTA: | PEÑARRETA LEON HECTOR ANTONIO, ING |
| OBJETO: | “CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” |
| MONTO | : \$ 262.371,40711 |
| ANTICIPO | : \$ 131.185,71000 |
| PLANILLA DE AVANCE NRO. 03 | : \$ 202.415,69 |
| PLAZO | : 120 días. |
| PRORROGA | : 43 días |
| UBICACIÓN: | Parroquia Chito, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. |
| ESTADO Del SERVICIO: | La construcción de la obra tiene un avance del 100%, mismo que actualmente se encuentra terminado por liquidar. |

Es todo cuanto puedo certificar en Honor a la Verdad, autorizo hacer uso de la presente de forma como lo estime conveniente.

Zumba, 05 agosto del 2025

Ing. Antonio Velásquez
DIRECTOR DE OO.PP. DEL GADMCCH.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO NRO. 32-2024

Elaborado por: Arq. Shenny Aguilar Ch.