



## CERTIFICACIÓN NRO. 001-GADMCCCH-D.OO.PP-DIC-2025

Yo, Shenny Aguilar, Ing., FISCALIZADORA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHINCHIPE

### CERTIFICO

Que el CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADECUACIONES DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN CHINCHIPE, se ejecutó por:

**ADM. DIRECTA:** GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN PARA LAS ADECUACIONES DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN CHINCHIPE.

**PRESUPUESTO REFRENCIAL :** 41,729.85

**MONTO DE AVANCE DE OBRA:** 29,009.69

**UBICACIÓN** : Barrio El Pite, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.

**PLAZO** : 150 días.

**PERIODO PLANIFICADO** : 23/04/2025 hasta 19/09/2025

**ESTADO Del SERVICIO** : **Paralizado** la construcción tiene un avance de obra de 69.52%

Es todo cuanto puedo certificar en Honor a la Verdad, autorizo hacer uso de la presente de forma como lo estime conveniente.

Zumba, 11 diciembre del 2025

*Shenny A Aguilar Ch, Arq.*  
**FISCALIZADORA DEL GADMCCCH**