

CERTIFICACIÓN NRO. 002 – GADMCCCH-ADM-NOV-2025

Yo, Shenny Aguilar, Arq., FISCALIZADORA DEL CONTRATO Nro. 015-2025

CERTIFICO

Que el CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO “CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ENTRADA A LA CIUDAD Y LA AV. MANUEL RODRÍGUEZ, se encuentra contratado a:

CONTRATISTA: Sr. Darwin Efrén Colala Larreategui

OBJETO: CONTRATACIÓN DE **SERVICIO DE MANO DE OBRA** PARA EL PROYECTO “CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ENTRADA A LA CIUDAD Y LA AV. MANUEL RODRÍGUEZ

MONTO CONTRATADO : USD \$ 40.000,00

ANTICIPO : SIN ANTICIPO

MONTO DE PLAN A NRO 01-02 : USD \$ 19.672,16

PLAZO : 90 días calendario

PERIODO CONTRACTUAL : 30/05/2025 hasta 27/08/2026

UBICACIÓN: Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.

ESTADO DEL SERVICIO: La prestación del servicio actualmente tiene un avance de 49.18% se encuentra paralizado.

Es todo cuanto puedo certificar en Honor a la Verdad, autorizo hacer uso de la presente de forma como lo estime conveniente.

Zumba, 07 noviembre del 2025

Arq. Shenny Aguilar
**ADMINISTRADORA DEL
CONTRATO Nro. 015-2025**