



GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL  
CANTÓN CHINCHIPE



ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

Ing. Francisco Pinos Ortega  
**FISCALIZADOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO:**

Que, LUNA & Carrión LUNCRICOM CIA LTDA, contratista del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, con fecha 09 de abril del 2019 celebra el contrato con el GADM del cantón Chinchipe, por un monto de \$103,367.02 (Ciento tres mil trescientos sesenta y siete con 02/100) más el IVA, con un plazo de 120 días, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra acreditado a su cuenta bancaria. El proyecto se encuentra con un avance físico de obra del 67,44% que corresponde a monto ejecutado de \$ 69,708.88. Con fecha 27 de octubre del 2021 se notifica al contratista el reinicia la obra, teniendo una ampliación de plazo final de 30 días para la culminación de la obra.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Zumba, 01 de octubre de 2021

Atentamente,

Ing. Francisco Pinos.  
**FISCALIZADOR DEL CONTRATO**

