

CERTIFICACIÓN NRO. 001-GADMCCH-D.OO.PP-MAR-2025

Yo, Ing. Antonio Velásquez **DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHINCHIPE**

CERTIFICO

Que el "AMPLIACION DEL BAR COLEGIO DE BACHILLERATO MANUELA SAENZ", se ejecutó por:

ADM. DIRECTA: GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.

OBJETO: "AMPLIACION DEL BAR COLEGIO DE BACHILLERATO MANUELA SAENZ"

PRESUPUESTO REFERENCIAL : 13,432.98

MONTO DE AVANCE DE OBRA: 12,122.67

UBICACIÓN : Ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.

PLAZO : 30 días.

FECHA DE TERMINACION PLAZO: 07 de abril del 2025

ESTADO Del SERVICIO: El servicio tiene un avance del 90.25%, actualmente en construcción.

Es todo cuanto puedo certificar en Honor a la Verdad, autorizo hacer uso de la presente de forma como lo estime conveniente.

Zumba, 03 abril del 2025

Ing. Antonio Velásquez
DIRECTOR DE OO.PP. DEL GADMCCH.

Elaborado por: Arq. Shenny Aguilar Ch.